



AT ENGENHARIA LTDA
 RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
 NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
 (FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1ª QUINZENA (%)	2ª QUINZENA		3ª QUINZENA		4ª QUINZENA		5ª QUINZENA		
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	637.063,84	100	74.477,98	3,53	22.504,66	3,87	24.657,96	3,63	23.111,74	5,00	31.837,47
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.805,29	7,7	48.805,29								
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	2.564,67	0,4	2.564,67								
01.03	FUNDAÇÕES	0,00	0									
01.03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS	0,00	0									
01.03.002	CONCRETO ARMADOS PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	0,00	0									
01.04	SUPERESTRUTURA	54.223,80	8,5	10.844,77	1,70	10.844,77	2,55	16.267,15	1,70	10.844,77	0,85	5.422,34
01.04.001	CONCRETO ARMADO VIGAS	12.127,53	1,9	2.425,52	0,38	2.425,52	0,57	3.638,26	0,38	2.425,52	0,19	1.212,71
01.04.002	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	6.452,51	1,01	1.290,50	0,20	1.290,50	0,30	1.935,75	0,20	1.290,50	0,11	645,26
01.04.003	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	9.226,52	1,45	1.845,31	0,29	1.845,31	0,43	2.767,95	0,29	1.845,31	0,15	922,64
01.04.004	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	17,25	0	3,45		3,45		5,18		3,45		1,72
01.04.005	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	26.399,99	4,14	5.279,99	0,83	5.279,99	1,24	7.920,01	0,83	5.279,99	0,41	2.640,01
01.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	32.690,80	5,13	9.807,24	1,54	9.807,24	1,03	6.538,16	0,51	3.269,08	0,51	3.269,08
01.05.004	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS	6.143,84	0,96	1.843,15	0,29	1.843,15	0,19	1.228,77	0,10	614,38	0,09	614,39
01.05.005	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS	776,48	0,12	232,94	0,04	232,94	0,02	155,30	0,01	77,65	0,01	77,65
01.06	ESQUADRIAS	10.801,27	1,7									
01.06.001	FORTAS DE MADEIRA	3.259,10	0,51									

000223



AT ENGENHARIA LTDA

RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1ª QUINZENA		2ª QUINZENA		3ª QUINZENA		4ª QUINZENA		5ª QUINZENA			
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	856,44	0,14											
01.06.003	JANELAS DE ALUMÍNIO	3.444,92	0,54											
01.06.004	VIDROS	3.240,81	0,51											
01.07	SISTEMAS DE COBERTURA	207.741,86	32,6											
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.099,81	0,17	1.099,81										
		100,00%												
01.09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	45.505,71	7,15								2,14	13.651,73		
											30,00%			
01.09.006	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS	6.020,16	0,95								0,28	1.806,06		
											30,00%			
01.09.007	REVESTIMENTO CERÂMICOS	12.116,84	1,9								0,57	3.635,05		
											30,00%			
01.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	79.402,01	12,47											
01.10.007	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	14.548,07	2,29											
01.11	PINTURA	59.432,05	9,33											
01.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	4.964,31	0,77			0,08	496,45	0,08	496,45	0,08	496,45	0,16	992,88	
						10,00%		10,00%		10,00%		20,00%		
01.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	13.562,04	2,13			0,21	1.356,20	0,21	1.356,20	0,21	1.356,20	0,21	1.356,20	
						10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		
01.14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	2.982,86	0,46											
01.15	LOUÇAS E METAIS	10.474,36	1,64											
01.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	415,52	0,07											
01.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	23.817,51	3,72								1,12	7.145,24	1,12	7.145,24
											30,00%		30,00%	

000224



AT ENGENHARIA LTDA
 RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
 NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
 (FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1ª QUINZENA (%)	2ª QUINZENA		3ª QUINZENA		4ª QUINZENA		5ª QUINZENA					
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)		
01.17.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2.402,97	0,38					720,88	0,11	720,88	0,11	720,88	0,11	720,88	30,00%
01.17.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	4.703,72	0,72					1.411,12	0,22	1.411,12	0,22	1.411,12	0,22	1.411,12	30,00%
01.17.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	5.200,68	0,81					1.560,20	0,24	1.560,20	0,24	1.560,20	0,24	1.560,20	30,00%
01.17.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	11.510,14	1,81					3.453,04	0,54	3.453,04	0,54	3.453,04	0,54	3.453,04	30,00%
01.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	3.060,70	0,48												
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.586,70	4,96												
01.20	SERVIÇOS FINAIS	3.932,57	0,62												
TOTAL SIMPLES		637.063,84	100,00	74.477,98	3,53	22.504,66	3,87	24.657,96	3,63	23.111,74	5,00	31.837,47	5,00	31.837,47	
TOTAL ACUMULADO		637.063,84	100,00	74.477,98	15,22	96.982,64	19,09	121.640,60	22,72	144.752,34	27,72	176.589,81	27,72	176.589,81	

AT ENGENHARIA LTDA - ME
 Selo de Registro do C. Profissional
 Engenharia Civil - CREA/SE - Nº 27055/77/3

000225



AT ENGENHARIA LTDA

RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6ª QUINZENA (%)	6ª QUINZENA		7ª QUINZENA (%)	7ª QUINZENA		8ª QUINZENA (%)	8ª QUINZENA		9ª QUINZENA (%)	9ª QUINZENA		10ª QUINZENA (%)	10ª QUINZENA	
				VALOR	VALOR		VALOR	VALOR		VALOR	VALOR		VALOR	VALOR		VALOR	VALOR
01	QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	637.063,84	100	4,95	31.565,61	7,64	48.660,95	8,30	52.876,90	7,99	50.926,41	8,34	53.119,25				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.805,29	7,7														
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	2.564,67	0,4														
01.03	FUNDAÇÕES	0,00	0														
01.03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS	0,00	0														
01.03.002	CONCRETO ARMADOS PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	0,00	0														
01.04	SUPERESTRUTURA	54.223,80	8,5														
01.04.001	CONCRETO ARMADO VIGAS	12.127,53	1,9														
01.04.002	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	6.452,51	1,01														
01.04.003	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	9.226,52	1,45														
01.04.004	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	17,25	0														
01.04.005	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	26.399,99	4,14														
01.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	32.690,80	5,13														
01.05.004	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS	6.143,84	0,96														
01.05.005	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS	776,48	0,12														
01.06	ESQUADRIAS	10.801,27	1,7	1,70	10.801,27												
01.06.001	PORTAS DE MADEIRA	3.259,10	0,51	0,51	3.259,10												
		100,00%		100,00%													

[Handwritten signature]

Sociedade Brasileira de Engenharia
R. ... nº ...
CNPJ nº ...

000226



AT ENGENHARIA LTDA
RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6ª QUINZENA		7ª QUINZENA		8ª QUINZENA		9ª QUINZENA		10ª QUINZENA	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	856,44	0,14	856,44								
		100,00%										
01.06.003	JANELAS DE ALUMÍNIO	3.444,92	0,54	3.444,92								
		100,00%										
01.06.004	VIDROS	3.240,81	0,51	3.240,81								
		100,00%										
01.07	SISTEMAS DE COBERTURA	207.741,86	32,6		6,52	41.548,37	6,52	41.548,37	6,52	41.548,37	6,52	41.548,37
					20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.099,81	0,17									
01.09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	45.505,71	7,15		2,14	13.651,73						
					30,00%							
01.09.006	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS	6.020,16	0,95		0,28	1.806,06						
					30,00%							
01.09.007	REVESTIMENTO CERÂMICOS	12.116,84	1,9		0,57	3.635,05						
					30,00%							
01.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	79.402,01	12,47									
01.10.007	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	14.548,07	2,29									
01.11	PINTURA	59.432,05	9,33									
01.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	4.964,31	0,77		0,16	992,88	0,05	496,32				
					20,00%		10,00%					
01.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	13.562,04	2,13		0,21	1.356,20	0,21	1.356,20				
					10,00%		10,00%					
01.14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	2.982,86	0,46									
01.15	LOUÇAS E METAIS	10.474,36	1,64								0,33	2.094,87
											20,00%	
01.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	415,52	0,07									
01.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	23.817,51	3,72		0,75	4.763,53	0,73	4.763,50				
					20,00%		20,00%					

000227



AT ENGENHARIA LTDA
 RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
 NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
 (FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6ª QUINZENA		7ª QUINZENA		8ª QUINZENA		9ª QUINZENA		10ª QUINZENA		
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01.17.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2.402,97	0,38	480,61	0,08	480,60							
			20,00%	20,00%									
01.17.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	4.703,72	0,72	940,75	0,13	940,73							
			20,00%	20,00%									
01.17.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	5.200,68	0,81	1.040,14	0,17	1.040,14							
			20,00%	20,00%									
01.17.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	11.510,14	1,81	2.302,03	0,37	2.302,03							
			20,00%	20,00%									
01.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.060,70	0,48						0,48	3.060,70			
									100,00%				
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.586,70	4,96					1,49	9.476,01	0,99	6.317,34	1,49	9.476,01
								30,00%	30,00%	20,00%		30,00%	
01.20	SERVIÇOS FINAIS	3.932,57	0,62										
	TOTAL SIMPLES	637.063,84	100,00	31.565,61	7,64	48.660,95	8,30	52.876,90	7,99	50.926,41	8,34	53.119,25	
	TOTAL ACUMULADO	637.063,84	100,00	208.155,42	40,31	256.816,37	48,61	309.693,27	56,60	360.619,68	64,94	413.738,93	

(Handwritten mark)

AT ENGENHARIA LTDA - ME
 Selo: Rpt Cronograma de OBRAS
 Engenheiro Civil CRB/SE nº 21663/1773

000228



AT ENGENHARIA LTDA

RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11ª QUINZENA (%)	12ª QUINZENA		13ª QUINZENA		14ª QUINZENA		15ª QUINZENA		
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	637.063,84	100	34.029,40	5,36	35.421,31	4,45	28.371,13	3,74	23.820,61	3,74	23.820,61
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.805,29	7,7									
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	2.564,67	0,4									
01.03	FUNDAÇÕES	0,00	0									
01.03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS	0,00	0									
01.03.002	CONCRETO ARMADOS PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	0,00	0									
01.04	SUPERESTRUTURA	54.223,80	8,5									
01.04.001	CONCRETO ARMADO VIGAS	12.127,53	1,9									
01.04.002	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	6.452,51	1,01									
01.04.003	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	9.226,52	1,45									
01.04.004	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	17,25	0									
01.04.005	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	26.399,99	4,14									
01.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	32.690,80	5,13									
01.05.004	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS	6.143,84	0,96									
01.05.005	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS	776,48	0,12									
01.06	ESQUADRIAS	10.801,27	1,7									
01.06.001	PORTAS DE MADEIRA	3.259,10	0,51									

Sergipe, 08 de Agosto de 2021
Engenheiro Civil 027435117/2017

000229



AT ENGENHARIA LTDA

RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11ª QUINZENA		12ª QUINZENA		13ª QUINZENA		14ª QUINZENA		15ª QUINZENA	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	856,44	0,14									
01.06.003	JANELAS DE ALUMÍNIO	3.444,92	0,54									
01.06.004	VIDROS	3.240,81	0,51									
01.07	SISTEMAS DE COBERTURA	207.741,86	32,6	20.774,19	3,26	20.774,19						
			10,00%		10,00%							
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.099,81	0,17									
01.09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	45.505,71	7,15	4.550,59	1,43	9.101,14	0,73	4.550,52				
			10,00%		20,00%			10,00%				
01.09.006	REVESTIMENTO - ARQUITBANCADAS	6.020,16	0,95	602,02	0,19	1.204,03	0,11	601,99				
			10,00%		20,00%			10,00%				
01.09.007	REVESTIMENTO CERÂMICOS	12.116,84	1,9	1.211,69	0,38	2.423,37	0,19	1.211,68				
			10,00%		20,00%			10,00%				
01.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	79.402,01	12,47									
									3,74	23.820,61	3,74	23.820,61
									30,00%		30,00%	
01.10.007	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	14.548,07	2,29									
									0,69	4.364,42	0,69	4.364,42
									30,00%		30,00%	
01.11	PINTURA	59.432,05	9,33									
01.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	4.964,31	0,77									
01.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	13.562,04	2,13	1.356,20	0,24	1.356,24						
				10,00%	10,00%							
01.14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	2.982,86	0,46									
01.15	LOUÇAS E METAIS	10.474,36	1,64	4.189,75	0,65	4.189,74						
				40,00%	40,00%							
01.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	415,52	0,07									
01.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS 220V	23.817,51	3,72									

000230

SARGO RUISELO DE ALMEIDA
Engenheiro Civil - CREA SE nº 270660/1713



AT ENGENHARIA LTDA
 RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
 NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
 (FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00058

Ref: Agosto/2021-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11ª QUINZENA		12ª QUINZENA		13ª QUINZENA		14ª QUINZENA		15ª QUINZENA		
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01.17.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2.402,97	0,38										
01.17.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	4.703,72	0,72										
01.17.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	5.200,68	0,81										
01.17.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	11.510,14	1,81										
01.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.060,70	0,48										
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.586,70	4,96	0,50	3.158,67								
01.20	SERVIÇOS FINAIS	3.932,57	0,62	10,00%									
TOTAL SIMPLES		637.063,84	100,00	5,34	34.029,40	5,56	35.421,31	4,45	28.371,13	3,74	23.820,61	3,74	23.820,61
TOTAL ACUMULADO		637.063,84	100,00	70,28	447.768,33	75,84	483.189,64	80,29	511.560,77	84,03	535.381,38	87,77	559.201,99

[Handwritten mark]

000231

AT ENGENHARIA LTDA - ME
 Selo de Registro do Conselho
 Engenharia Civil CREA/SE 017/0665/177-3

[Handwritten signature]



AT ENGENHARIA LTDA
 RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
 NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
 (FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	16ª QUINZENA		17ª QUINZENA		18ª QUINZENA		VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR			
01	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	637.063,84	100	4,05	25.769,80	3,73	23.772,82	4,45	28.319,23		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.805,29	7,7								
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	2.564,67	0,4								
01.03	FUNDAÇÕES	0,00	0								
01.03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS	0,00	0								
01.03.002	CONCRETO ARMADOS PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	0,00	0								
01.04	SUPERESTRUTURA	54.223,80	8,5								
01.04.001	CONCRETO ARMADO VIGAS	12.127,53	1,9								
01.04.002	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	6.452,51	1,01								
01.04.003	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	9.226,52	1,45								
01.04.004	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	17,25	0								
01.04.005	CONCRETO ARMADO - LAJE DE FISO	26.399,99	4,14								
01.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	32.690,80	5,13								
01.05.004	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS	6.143,84	0,96								
01.05.005	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS	776,48	0,12								
01.06	ESQUADRIAS	10.801,27	1,7								
01.06.001	PORTAS DE MADEIRA	3.259,10	0,51								

000232



AT ENGENHARIA LTDA
 RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
 NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
 (FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	16ª QUINZENA		17ª QUINZENA		18ª QUINZENA		VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	856,44	0,14							
01.06.003	JANELAS DE ALUMÍNIO	3.444,92	0,54							
01.06.004	VIDROS	3.240,81	0,51							
01.07	SISTEMAS DE COBERTURA	207.741,86	32,6							
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.099,81	0,17							
01.09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	45.505,71	7,15							
01.09.006	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS	6.020,16	0,95							
01.09.007	REVESTIMENTO CERÂMICOS	12.116,84	1,9							
01.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	79.402,01	12,47	1,25	7.940,18					
01.10.007	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	14.548,07	2,29	0,22	1.454,81					
01.11	PINTURA	59.432,05	9,33	2,80	17.829,62	3,73	23.772,82	2,80	17.829,61	
01.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	4.964,31	0,77	30,00%		40,00%		30,00%		
01.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	13.562,04	2,13							
01.14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	2.982,86	0,46					0,46	2.982,86	
01.15	LOUÇAS E METAIS	10.474,36	1,64					100,00%		
01.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	415,52	0,07					0,07	415,52	
01.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	23.817,51	3,72					100,00%		

000233

AT ENGENHARIA LTDA - ME
 Sistema Brasileiro de Contabilidade
 Engenheiro Civil - CREA/SE nº 270663/17-3



AT ENGENHARIA LTDA
 RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES Nº 59 CENTRO
 NEOPOLIS-SE CNPJ : 21.667.863/0001-97

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
 (FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00058

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	16ª QUINZENA		17ª QUINZENA		18ª QUINZENA		VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR			
01.17.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2.402,97	0,38								
01.17.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	4.703,72	0,72								
01.17.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	5.200,68	0,81								
01.17.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	11.510,14	1,81								
01.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.060,70	0,48								
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.586,70	4,96					0,49	3.158,67		
01.20	SERVIÇOS FINAIS	3.932,57	0,62					0,62	3.932,57		
								100,00%			
	TOTAL SIMPLES =====>>	637.063,84	100,00	4,05	25.769,80	3,73	23.772,82	4,45	28.319,23		
	TOTAL ACUMULADO =====>>	637.063,84	100,00	91,82	584.971,79	95,55	608.744,61	100,00	637.063,84		

AT ENGENHARIA LTDA - ME
 Sócios: Roberto C. Nascimento
 Engenheiro CIVIL OAB/SC nº 170665/7173

000234