


001085



VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
 29.269.603/0001-75

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
 (FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00173

BDI: 20,34% 29/07/2019

Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

Sérgio do Bomfim
 Eng. Civil
 CREA - 200434412

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1ª QUINZENA		2ª QUINZENA		3ª QUINZENA		4ª QUINZENA		5ª QUINZENA	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	100	522.648,94	7,13	37.282,36	5,18	27.055,65	5,97	31.186,39	5,10	26.629,07	6,21	32.474,44
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,83	9.497,10	1,83	9.497,10								
				100,00%									
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	0	0,00										
01.03	FUNDAÇÕES	0	0,00										
01.03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS	0	0,00										
01.03.002	CONCRETO ARMADOS PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	0	0,00										
01.04	SUPERESTRUTURA	14,39	75.272,74	2,88	15.054,56	2,88	15.054,56	4,32	22.581,84	2,88	15.054,56	1,43	7.527,22
				20,00%		20,00%		30,00%		20,00%		10,00%	
01.04.001	CONCRETO ARMADO VIGAS	2,11	10.998,55	0,42	2.199,71	0,42	2.199,71	0,63	3.299,57	0,42	2.199,71	0,22	1.099,85
				20,00%		20,00%		30,00%		20,00%		10,00%	
01.04.002	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	5,55	29.083,19	1,11	5.816,64	1,11	5.816,64	1,67	8.724,96	1,11	5.816,64	0,55	2.908,31
				20,00%		20,00%		30,00%		20,00%		10,00%	
01.04.003	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	1,64	8.586,86	0,33	1.717,38	0,33	1.717,38	0,49	2.576,06	0,33	1.717,38	0,16	858,66
				20,00%		20,00%		30,00%		20,00%		10,00%	
01.04.004	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	0	15,82		3,16		3,16		4,75		3,16		1,59
				19,97%		19,97%		30,03%		19,97%		10,06%	
01.04.005	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	5,09	26.588,32	1,02	5.317,67	1,02	5.317,67	1,53	7.976,50	1,02	5.317,67	0,50	2.658,81
				20,00%		20,00%		30,00%		20,00%		10,00%	
01.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	6,49	33.965,43	1,95	10.189,63	1,95	10.189,63	1,30	6.793,09	0,65	3.396,54	0,64	3.396,54
				30,00%		30,00%		20,00%		10,00%		10,00%	
01.05.004	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS	1,58	8.279,15	0,48	2.483,75	0,48	2.483,75	0,32	1.655,83	0,16	827,92	0,14	827,90
				30,00%		30,00%		20,00%		10,00%		10,00%	
01.05.005	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS	0,18	930,34	0,05	279,10	0,05	279,10	0,04	186,07	0,02	93,03	0,02	93,04
				30,00%		30,00%		20,00%		10,00%		10,00%	
01.06	ESQUADRIAS	2,11	11.022,53										
01.06.001	PORTAS DE MADEIRA	0,67	3.488,70										

9801086



REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Sérgio da Bomfim
Eng. Civil
CREA - 260434442-4

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
29.269.603/0001-75

Cod. Empreendimento: 00173

BDI: 20,34% 29/07/2019

Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1ª QUINZENA		2ª QUINZENA		3ª QUINZENA		4ª QUINZENA		5ª QUINZENA	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	0,19	975,36										
01.06.003	JANELAS DE ALUMÍNIO	0,58	3.031,92										
01.06.004	VIDROS	0,67	3.526,55										
01.07	SISTEMAS DE COBERTURA	27,35	142.912,91										
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,23	1.211,47	0,23	1.211,47								
				100,00%									
01.09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	8,23	42.969,50									2,47	12.890,84
												30,00%	
01.09.006	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS	1,14	5.927,54									0,34	1.778,26
												30,00%	
01.09.007	REVESTIMENTO CERÂMICOS	2,01	10.534,55									0,60	3.160,37
												30,00%	
01.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	13,32	69.652,31										
01.10.007	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	2,51	13.120,48										
01.11	PINTURA	9,84	51.464,31										
01.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,93	4.818,61			0,09	481,86	0,09	481,86	0,09	481,86	0,18	963,73
						10,00%		10,00%		10,00%		20,00%	
01.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,56	13.295,79	0,25	1.329,60	0,25	1.329,60	0,25	1.329,60	0,25	1.329,60	0,25	1.329,60
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	0,56	2.926,79										
01.15	LOUÇAS E METAIS	1,98	10.397,98										
01.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	0,08	440,70										
01.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	4,06	21.221,75							1,22	6.366,51	1,22	6.366,51
										30,00%		30,00%	

001087



REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

Sérgio do Bomfim
Eng. Civil
CREA - 260434442-4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00173


BDI: 20,34% 29/07/2019

Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
29.269.603/0001-75

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1ª QUINZENA		2ª QUINZENA		3ª QUINZENA		4ª QUINZENA		5ª QUINZENA	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.17.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,44	2.241,84							0,13	672,54	0,13	672,54
										30,00%		30,00%	
01.17.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,83	4.438,79							0,25	1.331,63	0,25	1.331,63
										30,00%		30,00%	
01.17.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	1,01	5.240,29							0,30	1.572,08	0,30	1.572,08
										30,00%		30,00%	
01.17.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	1,78	9.300,83							0,53	2.790,26	0,53	2.790,26
										30,00%		30,00%	
01.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,56	2.913,99										
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,76	24.907,83										
01.20	SERVIÇOS FINAIS	0,72	3.757,20										
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	522.648,94	7,13	37.282,36	5,18	27.055,65	5,97	31.186,39	5,10	26.629,07	6,21	32.474,44
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	522.648,94	7,13	37.282,36	12,31	64.338,01	18,28	95.524,40	23,38	122.153,47	29,59	154.627,91

001088


VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

 Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
 29.269.603/0001-75

**REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
 (FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS**
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00173

BDI: 20,34% 29/07/2019

Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

 Sérgio de Bomfim
 Eng. Civil
 CREA - 254434442-4

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6ª QUINZENA		7ª QUINZENA		8ª QUINZENA		9ª QUINZENA		10ª QUINZENA	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	100	522.648,94	5,83	30.451,08	6,72	35.120,26	7,25	37.866,38	6,98	36.478,13	7,30	38.134,52
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,83	9.497,10										
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	0	0,00										
01.03	FUNDAÇÕES	0	0,00										
01.03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS	0	0,00										
01.03.002	CONCRETO ARMADOS PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	0	0,00										
01.04	SUPERESTRUTURA	14,39	75.272,74										
01.04.001	CONCRETO ARMADO VIGAS	2,11	10.998,55										
01.04.002	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	5,55	29.083,19										
01.04.003	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	1,64	8.586,86										
01.04.004	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	0	15,82										
01.04.005	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	5,09	26.588,32										
01.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	6,49	33.965,43										
01.05.004	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS	1,58	8.279,15										
01.05.005	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS	0,18	930,34										
01.06	ESQUADRIAS	2,11	11.022,53	2,11	11.022,53								
				100,00%									
01.06.001	PORTAS DE MADEIRA	0,67	3.488,70	0,67	3.488,70								
				100,00%									

01089



REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Sérgio do Bomfim
Eng. Civil
CREA - 200434442-4

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
29.269.603/0001-75

Cod. Empreendimento: 00173

BDI: 20,34% 29/07/2019

Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6ª QUINZENA		7ª QUINZENA		8ª QUINZENA		9ª QUINZENA		10ª QUINZENA	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	0,19	975,36	0,19	975,36								
				100,00%									
01.06.003	JANELAS DE ALUMÍNIO	0,58	3.031,92	0,58	3.031,92								
				100,00%									
01.06.004	VIDROS	0,67	3.526,55	0,67	3.526,55								
				100,00%									
01.07	SISTEMAS DE COBERTURA	27,35	142.912,91			5,47	28.582,58	5,47	28.582,58	5,47	28.582,58	5,47	28.582,58
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,23	1.211,47										
01.09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	8,23	42.969,50	2,47	12.890,84								
				30,00%									
01.09.006	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS	1,14	5.927,54	0,34	1.778,26								
				30,00%									
01.09.007	REVESTIMENTO CERÂMICOS	2,01	10.534,55	0,60	3.160,37								
				30,00%									
01.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	13,32	69.652,31										
01.10.007	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	2,51	13.120,48										
01.11	PINTURA	9,84	51.464,31										
01.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,93	4.818,61	0,18	963,73	0,18	963,73	0,12	481,84				
				20,00%		20,00%		10,00%					
01.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,56	13.295,79	0,25	1.329,60	0,25	1.329,60	0,25	1.329,60				
				10,00%		10,00%		10,00%					
01.14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	0,56	2.926,79										
01.15	LOUÇAS E METAIS	1,98	10.397,98									0,40	2.079,58
												20,00%	
01.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	0,08	440,70										
01.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	4,06	21.221,75	0,81	4.244,38	0,81	4.244,35						
				20,00%		20,00%							

0601090



REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

Sérgio do Bomfim
Eng. Civil
CREA - 260434442-4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00173

BDI: 20,34% 29/07/2019

Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$


VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :

29.269.603/0001-75

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6ª QUINZENA		7ª QUINZENA		8ª QUINZENA		9ª QUINZENA		10ª QUINZENA			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.17.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,44	2.241,84	0,09	448,38	0,09	448,38								
				20,00%		20,00%									
01.17.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,83	4.438,79	0,17	887,77	0,16	887,76								
				20,00%		20,00%									
01.17.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	1,01	5.240,29	0,20	1.048,06	0,21	1.048,07								
				20,00%		20,00%									
01.17.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	1,78	9.300,83	0,36	1.860,17	0,36	1.860,14								
				20,00%		20,00%									
01.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,56	2.913,99							0,56	2.913,99				
										100,00%					
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,76	24.907,83					1,43	7.472,36	0,95	4.981,56	1,43	7.472,36		
								30,00%		20,00%		30,00%			
01.20	SERVIÇOS FINAIS	0,72	3.757,20												
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	522.648,94	5,83	30.451,08	6,72	35.120,26	7,25	37.866,38	6,98	36.478,13	7,30	38.134,52
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	522.648,94	35,42	185.078,99	42,14	220.199,25	49,39	258.065,63	56,37	294.543,76	63,67	332.678,28

00109



REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

Sérgio do Bomfim
Eng. Civil
CREA - 06/434442-4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00173

BDI: 20,34% 29/07/2019


Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
29.269.603/0001-75

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11ª QUINZENA		12ª QUINZENA		13ª QUINZENA		14ª QUINZENA		15ª QUINZENA	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	100	522.648,94	5,08	26.567,81	5,43	28.373,82	4,82	25.192,65	4,00	20.895,70	4,00	20.895,70
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,83	9.497,10										
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	0	0,00										
01.03	FUNDAÇÕES	0	0,00										
01.03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS	0	0,00										
01.03.002	CONCRETO ARMADOS PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	0	0,00										
01.04	SUPERESTRUTURA	14,39	75.272,74										
01.04.001	CONCRETO ARMADO VIGAS	2,11	10.998,55										
01.04.002	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	5,55	29.083,19										
01.04.003	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	1,64	8.586,86										
01.04.004	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	0	15,82										
01.04.005	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	5,09	26.588,32										
01.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	6,49	33.965,43										
01.05.004	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS	1,58	8.279,15										
01.05.005	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS	0,18	930,34										
01.06	ESQUADRIAS	2,11	11.022,53										
01.06.001	PORTAS DE MADEIRA	0,67	3.488,70										

001092



REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

Sérgio do Bomfim
Eng. Civil
CREA - 260134442-4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento: 00173

BDI: 20,34% 29/07/2019

Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
29.269.603/0001-75

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11ª QUINZENA		12ª QUINZENA		13ª QUINZENA		14ª QUINZENA		15ª QUINZENA	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	0,19	975,36										
01.06.003	JANELAS DE ALUMÍNIO	0,58	3.031,92										
01.06.004	VIDROS	0,67	3.526,55										
01.07	SISTEMAS DE COBERTURA	27,35	142.912,91	2,73	14.291,29	2,74	14.291,30						
				10,00%		10,00%							
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,23	1.211,47										
01.09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	8,23	42.969,50	0,82	4.296,96	1,64	8.593,91	0,83	4.296,95				
				10,00%		20,00%		10,00%					
01.09.006	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS	1,14	5.927,54	0,11	592,76	0,23	1.185,51	0,12	592,75				
				10,00%		20,00%		10,00%					
01.09.007	REVESTIMENTO CERÂMICOS	2,01	10.534,55	0,20	1.053,46	0,40	2.106,91	0,21	1.053,44				
				10,00%		20,00%		10,00%					
01.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	13,32	69.652,31					4,00	20.895,70	4,00	20.895,70	4,00	20.895,70
								30,00%		30,00%		30,00%	
01.10.007	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	2,51	13.120,48					0,75	3.936,15	0,75	3.936,15	0,75	3.936,15
								30,00%		30,00%		30,00%	
01.11	PINTURA	9,84	51.464,31										
01.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,93	4.818,61										
01.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,56	13.295,79	0,25	1.329,60	0,31	1.329,39						
				10,00%		10,00%							
01.14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	0,56	2.926,79										
01.15	LOUÇAS E METAIS	1,98	10.397,98	0,80	4.159,18	0,78	4.159,22						
				40,00%		40,00%							
01.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	0,08	440,70										
01.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	4,06	21.221,75										



REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00173

BDI: 20,34% 29/07/2019


Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
29.269.603/0001-75

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11ª QUINZENA		12ª QUINZENA		13ª QUINZENA		14ª QUINZENA		15ª QUINZENA	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.17.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,44	2.241,84										
01.17.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,83	4.438,79										
01.17.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	1,01	5.240,29										
01.17.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	1,78	9.300,83										
01.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,56	2.913,99										
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,76	24.907,83	0,48	2.490,78								
				10,00%									
01.20	SERVIÇOS FINAIS	0,72	3.757,20										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	522.648,94	5,08	26.567,81	5,43	28.373,82	4,82	25.192,65	4,00	20.895,70	4,00	20.895,70
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	522.648,94	68,75	359.246,09	74,18	387.619,91	79,00	412.812,56	83,00	433.708,26	87,00	454.603,96

601094



VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
 29.269.603/0001-75

REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
 (FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Sérgio do Bomfim
 Eng. Civil
 CREA - 26834442-4


Cod. Empreendimento: 00173

BDI: 20,34% 29/07/2019

Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	16ª QUINZENA		17ª QUINZENA		18ª QUINZENA		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	100	522.648,94	4,29	22.404,51	3,94	20.585,73	4,77	25.054,74				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,83	9.497,10										
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	0	0,00										
01.03	FUNDAÇÕES	0	0,00										
01.03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS	0	0,00										
01.03.002	CONCRETO ARMADOS PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	0	0,00										
01.04	SUPERESTRUTURA	14,39	75.272,74										
01.04.001	CONCRETO ARMADO VIGAS	2,11	10.998,55										
01.04.002	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	5,55	29.083,19										
01.04.003	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	1,64	8.586,86										
01.04.004	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	0	15,82										
01.04.005	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	5,09	26.588,32										
01.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	6,49	33.965,43										
01.05.004	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS	1,58	8.279,15										
01.05.005	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS	0,18	930,34										
01.06	ESQUADRIAS	2,11	11.022,53										
01.06.001	PORTAS DE MADEIRA	0,67	3.488,70										

5601095



REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS


Sérgio do Bomfim
Eng. Civil
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO 442-4

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
29.269.603/0001-75

Cod. Empreendimento: 00173
BDI: 20,34% 29/07/2019
Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	16ª QUINZENA		17ª QUINZENA		18ª QUINZENA		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01.06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	0,19	975,36										
01.06.003	JANELAS DE ALUMÍNIO	0,58	3.031,92										
01.06.004	VIDROS	0,67	3.526,55										
01.07	SISTEMAS DE COBERTURA	27,35	142.912,91										
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,23	1.211,47										
01.09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	8,23	42.969,50										
01.09.006	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS	1,14	5.927,54										
01.09.007	REVESTIMENTO CERÂMICOS	2,01	10.534,55										
01.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	13,32	69.652,31	1,32	6.965,21								
				10,00%									
01.10.007	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	2,51	13.120,48	0,26	1.312,03								
				10,00%									
01.11	PINTURA	9,84	51.464,31	2,95	15.439,30	3,94	20.585,73	2,95	15.439,28				
				30,00%		40,00%		30,00%					
01.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,93	4.818,61										
01.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,56	13.295,79										
01.14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	0,56	2.926,79					0,56	2.926,79				
								100,00%					
01.15	LOUÇAS E METAIS	1,98	10.397,98										
01.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	0,08	440,70					0,08	440,70				
								100,00%					
01.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	4,06	21.221,75										

001096



REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
(FNDE) POVOADO RIO DAS PEDRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Sérgio do Bomfim
Eng. Civil
CREA - 260034442-4

VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Própria 413 Centro Aracaju-SE CNPJ :
29.269.603/0001-75

Cod. Empreendimento: 00173
BDI: 20,34% 29/07/2019
Ref : Agosto/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	16ª QUINZENA		17ª QUINZENA		18ª QUINZENA					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.17.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,44	2.241,84										
01.17.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,83	4.438,79										
01.17.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	1,01	5.240,29										
01.17.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	1,78	9.300,83										
01.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,56	2.913,99										
01.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,76	24.907,83					0,47	2.490,77				
								10,00%					
01.20	SERVIÇOS FINAIS	0,72	3.757,20					0,72	3.757,20				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	522.648,94	4,29	22.404,51	3,94	20.585,73	4,77	25.054,74				
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	522.648,94	91,29	477.008,47	95,23	497.594,20	100,00	522.648,94				